

Reporte Ejecutivo de Avance de Obra

Proyecto: KIO PANAMA
Gerente: CARLOS HERNANDEZ

Período del: dom 18 sep 11
al: sáb 24 sep 11

Reporte Fotográfico (1 al 6)



VISTA DEL AVANCE DE ARMADO DE MURO DEL EJE 1 / G PREPARANDOLO PARA EL TRECER TREPADO



VISTA DE EL MURO PERIMETRAL DE CONCRETO DEL EJE 8 / G CIMBRANDO PARA EL PRIMER ETAPA DE COLADO



VISTA DEL MURO DE CONCRETO DEL EJE 5, / A YA COLADO Y DESCIMBRADO DE LA PRIMERA ETAPA, SE APRECIA QUE YA ESTA LSTO EL ARMADO, PARA LA



VISTA DE EL AVANCE DE MURO DE CONCRETO DEL EJE 2 / C EL CUAL YA CUENTA CON LA SEGUNDA ETAPA DE COLADO Y YA TIENE EL TRECER NIVEL EN ARMADO



VISTA DE LA ESTRUCTURA METALICA DEL EDIFICIO OPERATIVO FALTANDOLE LAS TRABES SECUNDARIAS



OTRA VISTA DEL EDIFICIO OPERATIVO CO LAS VIGAS EN OS DOS NIVELES

Reporte Ejecutivo de Avance de Obra

Proyecto: KIO PANAMA
Gerente: CARLOS HERNANDEZ

Periodo del: dom 18 sep 11
al: sáb 24 sep 11

Reporte Fotográfico (7 a 12)



EL EDIFICIO OPERATIV, CON LA ESTRUCTURA PRINCIPAL EN UN AVANCE DEL 90%



LA ESTRUCTURA YA CUENTA CON PRIMARIO ANTICORROSIVO, PARA PROTEGER EL MATERIAL DE OXIDACION



VISTA INTERIOR DEL EDIFICIO DATA CON LAS PLACAS DE CONEXIÓN DE LA ESTRUCTURA METALICA YA EN EL ARMADO



VISTA DEL AVANCE DEL CIMBRADO DE MURO DE EJE 8 / G PREPARANDO PARA EL PRIMER COLADO, Y FONDEADO PARA COLADO DE OSA TAPA DE CIMENTACION CUARTOS



SE APRECIA QUE LA LAMINA CUBIERTA DE LA TECHMBRE ESTA EN UN 80 % DE AVANCE



YA SE INICIO LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN LA ZONA DE FASE 1 DE DATA SE ESTAN DEJANDO LAS PREPARACIONES PARA EL AIRE ACONDICIONADO

Reporte Ejecutivo de Avance de Obra

Proyecto: KIO PANAMA
Gerente: CARLOS HERNANDEZ

Periodo del: dom 18 sep 11
al: sáb 24 sep 11

Reporte Fotográfico (13 a 18)



EL AVANCE DE LOS MUROS DE BLOCK EN EL EJE 3 DE LA ZONA DEL DATA, PREPARANDO PARA COLAR CADENAS Y CASTILLOS



TAMBIEN EL EJE 4 YA SE ESTA ATACANDO EN CUESTION DE MUROS DE DATA, CASTILLOS Y CADENAS



YA SE VIENE CERRANDO LAS LOSAS TAPA DE AREA DE CUARTOS ELECTRICOS DE LA FASE 1 TRANSFORMADORES Y GENERADORAS



YA SE APRECIA EL REVESTIDO DE COLUMNAS METALICAS EN EL EJE 8 / G, E



YA LAS RAMPAS Y CUARTOS ELECTRICOS YA ESTAN EN ETAPA DE CIMBRA ESPERAND EL ARMADO Y COLADO



EN EL MRO DEL EJE G SE ESTAN DEJANDO LOS VANOS PARA ACCESO DE EQUIPOS Y VENTILACION CORRESPONDIENTE

Reporte Ejecutivo de Avance de Obra



Proyecto: KIO PANAMA
Gerente: CARLOS HERNANDEZ

Período del: lun 19 sep 11
al: sáb 24 sep 11

Cronograma del Proyecto (Programa de Obra)

Nota: Pegar la imagen del cronograma (MS Project), en la vista "Tracking Gantt / Gantt de seguimiento" con las columnas "% avance", "Inicio" y "Fin" + el diagrama de Gantt

